



**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES  
OBRAS DE FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2018**

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO MODIFICADO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA MODIFICADO	METAS			PROVEEDORES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
20181110	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: LA COLORADA - ACATLAN TRAMO: IXCAQUIXTLA - ACATLAN, SUBTRAMO: TOTOLTEPEC DE GUERRERO - XAYACATLAN DE BRAVO, CON UNA LONGITUD DE 27.00 KM, DEL KM 21+800 AL KM 48+800, EN LAS LOCALIDADES DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, BARRANCA SALADA, XAYACATLAN DE BRAVO, SEGUNDA SECCIÓN DE XAYACATLÁN DE BRAVO Y TERCERA SECCIÓN DE XAYACATLÁN DE BRAVO, EN LOS MUNICIPIOS DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, SAN JERONIMO XAYACATLAN Y XAYACATLAN DE BRAVO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	\$49,950,000.00	\$49,450,361.75	ML(CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO) M2(MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA DE 3.50M X 6.00M)) M2 (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA) ML(SEÑALAMIENTO HORIZONTAL) PZA(SEÑALAMIENTO VERTICAL)	ML M2 M2 ML PZA	548.96 21.00 178,200.00 81,000.00 54.00	GRUPO CONSTRUCTOR ANGELO MIXTECO, S.A. DE C.V.	60%	72.69%
20181111	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA: ZONGOZOTLA - TENEPANIGIA (SANTA ELENA), CON UNA LONGITUD DE 6.20 KILÓMETROS, DEL KILÓMETRO 3+420 AL KILÓMETRO 9+620, EN LAS LOCALIDADES DE ZONGOZOTLA Y TENEPANIGIA (SANTA ELENA), EN LOS MUNICIPIOS DE ZONGOZOTLA Y CUAUTEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	\$40,000,000.00	\$37,112,386.95	ML(CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS) M2(CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TIPO LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO) M2(CONS. DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE 4 PZA DE 4.5X 14, 4 DE 2.5X 7 CON 4 ALEROS DE 2X3) M2(PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA) ML(SEÑALAMIENTO HORIZONTAL) PZA(SEÑALAMIENTO VERTICAL)	ML M2 M2 M2 ML PZA	3,224.81 14.00 346.00 37,200.00 18,600.00 46.00	FATPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V.	39%	44.28%